

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий  
 в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и  
 очистки сточных вод основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы  
 «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области  
 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение  
 энергоэффективности в Ленинградской области» за 1 квартал 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1	Реконструкция комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г. Бокситогорска	Уровень строительной готовности объекта	0	4,26%	
		Протяженность вновь построенных водопроводных сетей	0	2 104 п.м.	

Глава администрации  
 Бокситогорского муниципального района



С.Ф.Мухин

"04" апреля 2017 г.